

ИНФОРМАЦИЯ

по проверке целевого и эффективного расходования средств бюджета Соликамского городского округа, направленных на строительство крытого ледового катка с искусственным покрытием в г. Соликамске Пермского края

Выводы:

1. Реализация мероприятия по строительству крытого ледового катка с искусственным покрытием в г. Соликамске началась в 2017 году. Финансирование мероприятия осуществлялось на условиях долевого участия Пермского края (не более 75%) и бюджета СГО (не менее 25%). Также сверх объемов софинансирования направлялись средства бюджета СГО.

2. Всего расходы на мероприятие на момент проверки составили 269 611,0 тыс.руб., из них средства бюджета Пермского края - 192 122,1 тыс.руб., средства местного бюджета – 77 488,9 тыс.руб.

3. На основании Постановления Правительства РФ от 9 августа 2021 г. N 1315 и полученного Положительного заключения повторной государственной экспертизы стоимость строительных работ пересчитана в ценах 1 квартала 2022 года. В результате пересчета стоимости разница в цене Договора составила 28 000,0 тыс. рублей. Таким образом, по причине затягивания сроков заключения Договоров и продления сроков по действующему Договору в бюджете СГО необходимо будет дополнительно предусмотреть средства (25% доля софинансирования) от вышеперечисленной суммы (7 000,0 тыс.рублей). Таким образом, данную сумму можно будет рассматривать как неэффективно израсходованную.

4. Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству крытого ледового катка с искусственным покрытием был заключен с ООО «Камастрой» 16.07.2018 г. со сроком окончания производства работ – не позднее 30.01.2020 года. В рамках МК произведены и оплачены работы на сумму 35 462,4 тыс. руб. Данный контракт расторгнут 27.01.2020 г. в одностороннем порядке по инициативе заказчика. За нарушение сроков исполнения МК с подрядчика был взыскан штраф в размере 177,0 тыс. руб.

5. В июне 2020 года для продолжения работ по строительству был заключен муниципальный контракт с ООО «Уфимская газовая компания». По итогам проверки условий и объемов выполнения контракта – он так же был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе заказчика 04.09.2020 г. Таким образом, к затягиванию сроков по строительству ледового катка привели нарушения подрядчиками взятых обязательств.

6. Гражданско-правовой договор № 195 от 02.11.2020 г. заключен с ООО «Строительно-монтажное управление-1». С учетом дополнительных соглашений к договору цена контракта составила 204 461,0 тыс.руб., срок проведения работ установлен до 27.12.2021 г.

7. Целями контрольного мероприятия определены:

- проверка целевой направленности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на строительство Объекта.
- анализ и оценка соблюдения требований законодательства при использовании субсидии на софинансирование капитальных вложений в объект капитального строительства.

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

✓ Строительство крытого ледового катка с искусственным покрытием в г. Соликамске Пермского края осуществляется с 2018 г. Согласно Проектной документации (Раздел 1 «Пояснительная записка») продолжительность строительства объекта должна составлять 12 месяцев. На момент проверки (01.07.2022 г.) объект капитального строительства введен в эксплуатацию. Фактически не все работы завершены. Не выполнены работы по установке молниеприемной сетки системы молниезащиты и ограждения на кровле объекта. Имеются недоделки по уже принятым работам, перечисленные ранее и установленные в ходе визуального осмотра.

✓ Акты приёмки законченного строительством объекта формы № КС-11 и № КС-14, которые являются основанием для принятия объекта и формирования первоначальной стоимости объекта строительства не предоставлены. Несмотря на вышесказанное, объект принят в казну и закреплён на праве оперативного управления за МАУ «СШОР «Старт» (Постановление администрации СГО от 20.07.2022 №1703-па).

✓ Администрацией не обеспечено достижение показателей результативности использования субсидии из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов и средств местного бюджета, установленные соглашениями: ввод Объекта в эксплуатацию в установленный срок (не позднее 31.12.2021 г.) не осуществлён.

✓ Заказчиком за просрочку исполнения обязательств по Договору в адрес ООО «СМУ-1» направлена претензия об оплате пени в размере 470 998,74 рублей. На момент проведения проверки сумма пени в бюджет не поступила, с Подрядчиком ведётся переписка.

✓ При заключении одноименных договоров на строительный контроль на сумму 2 820,0 тыс.руб. фактически осуществлялось необоснованное «дробление» закупок, что является нарушением статей 6, 8 Закона № 44-ФЗ, когда закупка у единственного поставщика производится вместо конкурентной закупки.

✓ В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации с нарушением принципа результативности и эффективности были произведены следующие расходы:

1) 2 820,0 тыс.руб., оплаченные ООО «Стройснаб» за проведение строительного контроля. Документарной проверкой установлено, что фактически строительный контроль производился специалистами МБУ «УРСИИ».

Ранее КСП СГО уже отмечали, что услуги по оказанию строительного контроля должны производиться МБУ «УРСИИ» за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания.

2) Средства, израсходованные на приобретение кондиционеров, которые до настоящего времени на объекте не эксплуатируются.

3) Средства на приобретение и некачественную установку 39 шт. межкомнатных дверей. Очевидно, что двери в помещении катка должны быть антивандальными, долговечными и рассчитаны на большую проходимость. При установке в санузлы и помывочные дверные блоки должны быть влагостойкими, металлические элементы должны иметь антикоррозийное покрытие. Так же они должны быть максимально безопасными. Фурнитура должна быть прочная. Все перечисленное выше - это требования ГОСТ 475-2016. Фактически установленные двери (коробка МДФ) не справились со своими функциями, хотя каток еще не функционирует на полную мощность. Это подтверждают результаты визуального осмотра катка. Эксплуатация данной модели межкомнатных дверей в помещении ледового дворца делает их использование недолгим и соответственно неэффективным по причине влажности и низкой температуры в некоторых помещениях, а так же при большом людском потоке такие материалы не выдерживают нагрузок и быстро разрушаются. От влаги дверные блоки и наличники уже разбухли, не закрываются. В ходе проведения проверки предоставлены документы на дверные блоки. Специалисты КСП в ходе мероприятия пообщались с изготовителем данных дверей ООО «Торговая компания САРКО» г.Пермь. Со слов специалистов, данные виды дверей компания не рекомендует устанавливать во влажных помещениях, гарантийный срок составляет 1 год. В основном данный тип (модель S1) используют при отделочных работах в многоквартирных жилых домах эконом класса.

4) Средства в размере 2 257 531,2 руб., направленные на проведение работ по огнезащите металлических конструкций, израсходованы с нарушением принципов эффективности использования бюджетных средств по следующим основаниям:

В соответствии с муниципальным контрактом № 20МК-18 от 16.07.2018 г. с ООО «Камастрой» произведены работы по огнезащите металлических конструкций (Акт о приемке выполненных работ № 4 ф. КС-2 от 04.07.2019 г.).

В дальнейшем работы на объекте на протяжении более 1 года не производились по причинам затягивания сроков подрядчиком, судебными процедурами, а также проведения процедур определения подрядчика.

В январе 2021 года, то есть спустя более 1,5 лет с момента проведения работ по огнезащите, специалистами МБУ «УРСИИ СГО» принято решение о повторном проведении работ по огнезащите металлоконструкций в связи с разрушением и отслоением огнезащитного состава под воздействием ультрафиолетового излучения новым подрядчиком ООО «СМУ-1» (Акт № 1 от 04.01.2021 г.).

Согласно представленных документов, повторные работы по огнезащите металлоконструкций произведены в августе-сентябре 2021 г. (акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 14.09.2021 г. № 8), то есть спустя более 2 лет с момента проведения первоначальных работ. Стоимость работ составила 2 257 531,2 руб., оплата произведена за счет непредвиденных расходов.

Таким образом, работы по огнезащите металлоконструкций производились дважды в связи с разрушением первоначального слоя по причине длительного простоя металлоконструкций под воздействием солнечного света (ультрафиолетовых лучей) и осадков.

✓ Имеются замечания по качеству произведенных и принятых работ:

1) Не убрана защитная (транспортировочная) пленка с сэндвич-панелей. Это значительно ухудшает внешний вид объекта, так как цвет фасада становится не однотонным, нет блеска. Под воздействием атмосферных факторов, перепадов температур и ультрафиолета пленка местами начинает «пузыриться», а местами, наоборот, «прилипать». Впоследствии происходят неизбежные разрывы (эти зоны становятся концентраторами влаги), после которых поблекшая поверхность вообще приобретает вид «лохмотьев» и нарушаются эксплуатационные характеристики панелей. Согласно рекомендациям производителей необходимо удалить слой сразу после проведения монтажных работ.

2) Установка перегородок в санузлах не позволяет использовать помещение по назначению;

3) Отсутствуют мусорные баки (2шт.) на контейнерной площадке.

4) Некачественно произведены работы по озеленению территории и устройству газона.

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия направлен главе городского округа – главе администрации Соликамского городского округа, в Думу Соликамского городского округа, в прокуратуру г. Соликамска.