

## ИНФОРМАЦИЯ

по проверке исполнения подрядчиком обязательств по муниципальным контрактам на выполнение работ по строительству и устройству спортивных площадок и стадионов

### Выводы:

1. В 2020 году мероприятия по строительству и устройству спортивных площадок и стадионов в Соликамском городском округе осуществлялись по нескольким направлениям:

➤ в рамках муниципальной программы «Физическая культура и спорт СГО». Источники финансирования: бюджет Пермского края и бюджет Соликамского городского округа;

➤ софинансирование проектов инициативного бюджетирования в рамках муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления в СГО». Источники финансирования: бюджет ПК, бюджет СГО, население, ТОС, юридических лиц, ИП;

➤ в рамках мероприятий по Комплексному развитию сельских территорий.

2. В ходе проведения проверки исполнительной документации установлено, что в нарушение требований действующего законодательства в области строительства и муниципального контракта:

– подрядчик не предоставлял заказчику документы, которые подтверждают качество используемых материалов и оборудования;

– не все предоставленные документы о качестве используемых материалов можно идентифицировать;

– имеются случаи несоответствия марки щебня указанные в актах выполненных работ и приложенными сертификатами качества;

– согласно актов выполненных работ, в период с 17 по 18 ноября 2020 производились работы по посеву газонных трав, огрунтовка и окраска металлических изделий. Учитывая температурный режим нашего региона, ставится под сомнение возможность качественного выполнения данных работ.

Необходимо усилить строительный контроль.

*За каждое неисполненное обязательство, муниципальным контрактом предусмотрены штрафные санкции в размере 5,0 тыс. руб. Штрафные санкции Подрядчику не предъявлялись.*

*Кроме того, неосуществление или ненадлежащее осуществление строительного контроля может повлечь привлечение к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.*

**3.** МБУ «УРСИИ СГО» по площадке ул. Культуры д.18-20 произведена оплата за фактически невыполненные работы (укладка резинового покрытия) в размере 325,5 тыс. руб. Штрафные санкции за нарушение сроков (5 месяцев) Подрядчику предъявлены не были. Фактически работы выполнены в 2021 г., а гарантийный срок на покрытие будет исчисляться с 2020 г.

**4.** Неправомерно из бюджета СГО направлены средства на осуществление строительного контроля в размере 168,1 тыс. руб. Ранее, на аналогичные нарушения КСП уже указывало при проведении проверок. В 2021г. администрацией СГО принято решение о прекращении неправомерного дополнительного финансирования Подрядчиков на выполнение услуг по строительному контролю. Учитывая, что договор был заключен ранее вышеуказанного решения, рекомендуем в дальнейшем не допускать нарушения законодательства.

**5.** Выявлено, что нарушено резиновое покрытие при входе на площадку (п.Тюлькино). Вопрос остается на контроле МБУ «УРСИИ СГО». Необходимо принять меры для устранения замечания (порыв резинового покрытия) в рамках гарантийного обязательства.

**6.** Заявленный посев газона (ул.20-летия Победы д.138) не дал необходимых результатов. Вывод: средства потрачены неэффективно.

**7.** В ходе визуального осмотра установлены, что некоторые тренажеры сломаны, отсутствуют баскетбольные кольца (ул.20-летия Победы д.138). В целях соблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, для дальнейшего обеспечения нормативного функционирования спортивных площадок необходимо предусматривать в бюджете Соликамского городского округа средства на текущее содержание спортивных площадок.

**8.** Брус отталкивания (пластинцовая полоса) на дорожке для разбега, предназначенный для отталкивания спортсмена расположен на расстоянии 3 метров от ямы с песком, что делает практически невозможным использование дорожки по назначению (с. Родники). Средства можно расценивать как неэффективно потраченные.

**9.** Имеется скопление воды на тротуаре (с. Родники).

**10.** Расчет компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений не производился, так как подрядчик должен был произвести компенсационные высадки (114 саженцев). Работы по высадке оплачены в полном объеме. При проверке установлено, что фактически посадка деревьев не произведена, а компенсационная стоимость зеленых насаждений в бюджет не перечислена (с.Родники). В ходе проверки предоставлено гарантийное письмо от Подрядчика о проведении компенсационных посадок до 01.10.2021г.

Таким образом, произведена оплата за фактически невыполненные работы в размере 518,5 тыс. руб.

**11.** Считаю необходимым рекомендовать выработать механизм взаимодействия между МБУ «УРСИИ СГО» и Отделом по экологии и природопользованию администрации СГО в части оповещения о предполагаемом сносе насаждений (деревьев) при проведении строительных или ремонтных работ на территории Соликамского городского округа в целях пополнения бюджета СГО собственными доходами за счет компенсационных выплат.

*Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия направлен главе городского округа – главе администрации Соликамского городского округа, в Думу Соликамского городского округа, в прокуратуру г. Соликамска.*