

ИНФОРМАЦИЯ

по проверке целевого и эффективного расходования средств, направленных
на ремонт объектов учреждений культуры
Соликамского муниципального округа (выборочно)

Выводы:

1. Финансирование работ по проведению капитального ремонта помещений библиотек осуществлялось в рамках реализации Федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Общий объем финансирования составил 7 983 086,02 руб., в том числе:

- краевой бюджет - 7 975 102,93 руб. (99,9%),
- местный бюджет – 7 983,09 руб. (0,1%).

В 2025 году проведен капитальный ремонт помещений сельских библиотек:

- Городищенская сельская библиотека (1 443 304,56 руб.),
- Черновская сельская библиотека (3 033 893,11 руб.),
- Половодовская сельская библиотека (3 505 888,35 руб.).

Заказчиком капитального ремонта помещений являлось МБУ «УРСИИ СМО».

2. Проведение капитального ремонта помещений домов культуры осуществлялось в 2024 году в рамках реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")", входящего в состав национального проекта "Культура".

В 2024 году на выполнение капитального ремонта зданий учреждений культурно-досугового типа выделены средства в размере 4 144 545,0 руб., в том числе:

- 4 140 400,0 руб. – краевой бюджет,
- 4 145,0 руб. – местный бюджет.

В 2024 году проведен капитальный ремонт здания Черновского сельского клуба, расположенного по адресу: Пермский край, Соликамский городской округ, п. Черное, ул. Мира д. 19.

3. При проверке ремонтных работ установлено:

Городищенская сельская библиотека:

- На момент визуального осмотра выполненных работ в помещении не функционируют (греют ненадлежащим образом) 2 радиатора из 6 смонтированных.

Данный факт свидетельствует о некачественном выполнении работ по ремонту системы отопления.

- Акты освидетельствования скрытых работ не подтверждены фотофиксацией (п. 3.10 договора).

Договором № 19ГПД-25 от 21.04.2025 г. (приложение №4) за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, предусмотрены штрафные санкции в размере 1000,0 руб. за каждое нарушение.

Полововодская сельская библиотека

- При установке отдельных дверей не обеспечена вертикальность установки дверного блока. В следствие этого в закрытом положении дверей имеются неравномерные зазоры между полотном и дверной коробкой, не обеспечено плотное прилегание уплотняющих прокладок. (нарушение п. СТО НОНСТРОЙ 2.11.161-2014. Стандарт организации. Двери внутренние из древесных материалов. Требования к безопасности, эксплуатационным характеристикам. Правила производства работ по монтажу, контроль и требования к результатам работ).

- Акты освидетельствования скрытых работ не подтверждены фотофиксацией (п. 3.10 договора),

Черновская сельская библиотека

- Акты освидетельствования скрытых работ не подтверждены фотофиксацией (п. 3.10 договора).

Договором № 19ГПД-25 от 21.04.2025г. (приложение №4) за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, предусмотрены штрафные санкции в размере 1000,0 руб. за каждое нарушение.

В нарушение условий договора штрафные санкции подрядчику не предъявлены.

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия направлен главе муниципального округа – главе администрации Соликамского муниципального округа, в Думу Соликамского муниципального округа, в прокуратуру г. Соликамска.