

ИНФОРМАЦИЯ

по проверке целевого и эффективного расходования средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной адресной программы Соликамского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

Выводы:

1. В рамках реализации муниципальной адресной программы Соликамского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за период 2019-2021 годы на благоустройство **52** дворовых территорий направлено **158 080,5**, в том числе:

- 2019 год - 53 273,5 тыс. руб.,
- 2020 год - 54 082,1 тыс. руб.,
- 2021 год - 50 724,9 тыс. руб.

2. При проверке выполнения работ по благоустройству дворовых территорий установлены следующие нарушения:

- При проверке ориентировочного минимального перечня работ по благоустройству установлены следующие несоответствия:

- ✓ в перечень не предусмотрены работы по устройству оснований из песка;
- ✓ стоимость работ по ремонту тротуаров превышает утвержденные размеры финансовых затрат на 1 ед. измерения. Так как перечень предусматривают укладку слоя асфальтобетона толщиной 4 см (фактически укладывается слой 5 см);
- ✓ не включены в перечень виды работ, которые необходимо производить при оборудовании автомобильных парковок.

Необходимо привести минимальный перечень работ, в соответствие с фактически выполняемыми объемами и видами работ.

2. При проверке локальных сметных расчетов установлено, что при укладке асфальтобетона применяется расценка ФЕР 27-06-029-01. В других муниципалитетах Пермского края благоустройстве дворовых территорий применяется расценка ФЕР 27-06-031-01. Проанализировав состав работ и материалов по перечисленным расценкам и учитывая, что разница в стоимости 38,7% (в СГО выше).

Считаем возможным рекомендовать специалистам МБУ «УРСИИ» при составлении локальных сметных расчетов на работы по благоустройству дворовых территорий учитывать принцип эффективности расходования средств бюджета (ст.34 БК РФ). То есть исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема

средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

3. Снос деревьев при производстве работ по благоустройству отдельных дворовых территорий осуществлялся с нарушением Правил благоустройства на территории СГО.

В частности, снос 125 деревьев произведен без заключений и разрешений соответствующих органов, ориентировочная компенсационная стоимость за снос зеленых насаждений составила 204,4 тыс. руб.

4. При проверке исполнительной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий нарушений не установлено.

5. При выборочной проверке объемов выполненных работ по укладке асфальта в дворовых территориях нарушений и отклонений не установлено.

6. В результате визуального осмотра установлено, что испытания зимним периодом отремонтированные дворы выдержали, выбоин и разрушений асфальтобетонного покрытия не установлено.

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия направлен главе городского округа – главе администрации Соликамского городского округа, в Думу Соликамского городского округа, в прокуратуру г. Соликамска.