

ИНФОРМАЦИЯ

по проверке целевого и эффективного расходования бюджетных средств при реализации в 2022 году работ по благоустройству пешеходной зоны по проспекту Строителей города Соликамска

Выводы:

1. Мероприятия по благоустройству пешеходной зоны по проспекту Строителей города Соликамска финансировались за счет средств бюджета Пермского края и местного бюджета СГО (соотношение 95% и 5% соответственно).

Общий объем расходов составил 60 835,3 тыс. руб., в том числе местная доля 3 090,0 тыс. руб.

2. Анализ расходов показал, что в нарушение п. 2 ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ планирование бюджетных ассигнований осуществлено без учета необходимости их использования на исполнение принимаемых обязательств, поскольку не обусловлено каким-либо нормативным правовым актом, договором или соглашением.

В результате сумму 48 234,43 руб., оплаченную за счет местного бюджета, можно рассматривать избыточными расходами.

3. При проверке документов, обосновывающих списание начисленных пеней за нарушение срока выполнения работ, установлено, что не указаны основания для списания.

4. Выполнение работ по ГПД № 172/А 2022-25 от 11.07.2022 г. в течении 15 календарных дней осуществлялось ООО «Техно-галь» без банковской гарантии. Соответственно Заказчик утратил возможность взыскания начисленных пеней, штрафов и авансовых платежей в рамках банковской гарантии.

5. Выявлены случаи нарушения сроков оплаты со стороны заказчика МБУ «УБ СГО». Следует отметить, что неисполнение установленных обязательств могло привести к неэффективному расходованию средств бюджета на уплату пеней.

Кроме того, данные действия содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 7.32.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

6. Нарушения, установленные при визуальном осмотре:

6.1 По состоянию на 06.06.2023 г. изображение с двух видеокамер из 29 не передается. Причины неисправности специалистами МБУ «УБ СГО» не установлены.

6.2 Изучив документацию на оборудование, выявлено, что технические характеристики фактически установленных на объекте видеокамер не соответствуют предъявленным техническим заданием.

Таким образом, средства в размере 604,8 тыс. руб. использованы с нарушением ч.7 ст.95 Закона № 44-ФЗ.

Штраф за неисполнение обязательств, предусмотренным договором, в размер 10,0 тыс. руб. за каждое нарушение не начислялся.

6.3 Посадка кустарников и посев газонов производились с нарушением рекомендованных норм. В результате на отдельных участках отсутствуют всходы семян и проектное покрытие газона, живая изгородь местами погибла.

6.4 В пешеходной зоне имеются места для проходов, которые прямо выходят на проезжую часть пр. Строителей. При этом там отсутствуют пешеходные переходы и не ограничена скорость движения транспортных средств.

Рекомендуем принять дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан во время прогулок по пешеходной зоне по пр. Строителей.

7. Исполнительная документация содержит не весь объем необходимых документов.

Штраф за неисполнение обязательств, предусмотренных договором, в размер 10,0 тыс. руб. за каждое нарушение не начислялся.

8. Комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов решение об отнесении установленных элементы благоустройства к основным средствам не принималось. Вследствие чего основные средства в бухгалтерском учете учреждения не отражены.

Бездействие должностных лиц МБУ «УБ СГО» привели к нарушению учета основных средств на бухгалтерском балансе учреждения на сумму 60 526,3 тыс. руб.

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия направлен главе городского округа – главе администрации Соликамского городского округа, в Думу Соликамского городского округа, в прокуратуру г. Соликамска.