

## ИНФОРМАЦИЯ

по проверке эффективности (результативности) использования средств бюджета Соликамского городского округа при заключении энергосервисного контракта на осуществление мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории города Соликамска

### Выводы:

1. Энергосервисный контракт представляет собой особую форму договора, реализуемого по результатам энергетического аудита, и направленного на получение экономии энергетических и эксплуатационных затрат за счет реализации технических мероприятий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

2. При проверке установлено, что комплексный энергетический аудит и иные мероприятия по вопросам оценки необходимости, сроков реализации, а так же показателей достижения планируемой экономии расхода электроэнергии перед принятием решения о заключении энергосервисного контракта не проводились. Объяснений по этому вопросу не представлено.

3. По результатам открытого конкурса в электронной форме заключен муниципальный энергосервисный контракт № 142/К 2019-1 от 26.09.2019 г. с ПАО «Пермская энергосбытовая компания» по цене 64 679 723,75 руб. со сроком действия 6 лет.

По итогам проведенных конкурсных процедур экономия не получена.

Оплата по контракту произведена в следующих объемах:

- за 2020 г. – 11 479,1 тыс. руб. (в т.ч. доп. экономия 750,9 тыс. руб.)
- за 2021 г. – 11 760,2 тыс. руб. (в т.ч. доп. экономия 759,6 тыс. руб.)

### 4. Замечания при исполнении энергосервисного контракта:

4.1 На протяжении 2 лет действия энергосервисного контракта эффективность и результативность работы ветрогенератора для выработки электроэнергии на линию освещения в количестве 10 светильников стоимостью 650,0 тыс. руб. (с учетом стоимости монтажа и пуско-наладочных работ) не подтверждены.

4.2 Энергосберегающие мероприятия проведены разово на территории всего города и светильники имеют одинаковый гарантийный срок.

Учитывая данные обстоятельства, а также срок действия контракта (01.01.2020-31.12.2025), можно предположить, что после окончания срока действия энергосервисного контракта имеются риски массового выхода из строя светильников.

4.3 По итогам проверки специалисты КСП СГО пришли к мнению, что при заключении контракта в СГО условия были определены не одинаково взаимовыгодными для обеих сторон.

Анализ энергосервисных контрактов, заключенных в других муниципалитетах на предмет распределения экономии показал, что Соликамский ГО запланировал самую низкую экономию энергоресурсов и средний процент отчислений среди муниципальных образований Пермского края.

Данный факт негативно сказался на расходах (доходах) бюджета Соликамского городского округа. Проведение энергосберегающих мероприятий собственными силами (без заключения энергосервисного контракта) является более эффективным расходованием бюджетных средств.

Расчетная величина экономии средств бюджета СГО составила бы в таком случае порядка 38,1 млн. руб. за 6 лет.

4.4 В проверяемом периоде были случаи, когда рассчитанная сумма неустойки в условиях ограничения, определенных условиями контракта, не компенсирует сумму сверх потребленной электроэнергии, которая была перечислена энергоснабжающей организации.

Сумму 686,4 тыс. руб. можно рассматривать как неэффективное расходование средств бюджета вследствие установления невыгодных для Заказчика условий контракта.

4.5 Определенный энергосервисным контрактом показатель экономии электроэнергии в размере 65% по итогам 2020 и 2021 годов достигнут не был.

*Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия направлен главе городского округа – главе администрации Соликамского городского округа, в Думу Соликамского городского округа, в прокуратуру г. Соликамска.*