

ОТЧЕТ

по проверке реализации в 2017 году подпрограммы «Формирование современной городской среды» в рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа»

Выводы по результатам контрольного мероприятия:

1. Паспортом подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год предусмотрено бюджетных ассигнований в общей сумме 45 745,8 тыс. руб. на благоустройство 12 дворовых территорий МКД и одной общественной территории.

2. Расходование средств путем выделения субсидий управляющим компаниям в ходе реализации муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» производилось с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3. Анализ условий при разных методах предоставления средств финансирования показал, что на выполнение одних и тех же видов работ к подрядчикам, определяемым путем размещения муниципального заказа в рамках 44-ФЗ, предъявлены более жесткие требования в части сроков выполнения работ, предоставления гарантий обязательств, обеспечения исполнения обязательств, чем к подрядчикам, получавшим субсидии.

4. Соглашениями о предоставлении субсидий на благоустройство дворовой территории с Управляющими компаниями гарантийные обязательства не предусмотрены. Это создает риски невыполнения или увеличения сроков для выполнения работ по устранению недостатков связанных с ненадлежащим качеством исполнения работ.

5. Сотрудниками КСП проведен анализ предлагаемых дизайн-проектами решений обустройства заездных карманов, в т.ч.. конструкции дорожной одежды, которая применялась при проведении работ по благоустройству дворовых территорий. В ходе контрольного мероприятия проведен сравнительный анализ стоимости устройства подстилающих слоев из песка и щебня под заездные карманы в г. Соликамске и в г. Березники.

Стоимость устройства 1 м² подстилающих слоев под заездные карманы составила:

- Соликамск – 675,0 руб./м²,
- Березники – 548,6 руб./м².

Таким образом, стоимость устройства 1 м² в г. Березники ниже на 19% по сравнению со стоимостью в г. Соликамске.

6. Проектные решения обустройства заездных карманов идентичны во всех 12 территориях МКД и не учитывают существующий тип грунтов на ремонтируемых территориях МКД. Недостаточный контроль со стороны МКУ «УКС г. Соликамска» и необоснованно принятые технические решения привели к неэффективному расходованию средств бюджета.

7. Замечания, установленные в ходе выездных мероприятий:

- наличие скоплений воды (лужи) во дворах после дождей. Причинами образования луж является отсутствие поперечного уклона при укладке асфальтобетона, а также отводов для воды;

- поверхностные разрушения покрытия за счет потери отдельных зерен минерального материала и отслаивания вяжущего слоя (выкрашивание и шелушение асфальтобетона) на участке тротуара вдоль дома по ул. *Дубравная, 53*;

8. У подъездов № 1,2,3,5,7,8,10,11,12 жилого дома *Красный Бульвар, 30* имеются уступы, т.е. уровень нового асфальтобетонного покрытия выше существующих. Это в свою очередь приводит к скоплению воды во время выпадения осадков и подтоплению подъездов. Причина - не были своевременно приняты технические решения по отводу ливневых вод и не предусмотрен уклон.

Суммы и виды нарушений расходования бюджетных средств по объектам:

№ п/п	Наименование нарушений	Сумма, руб.
1.	Неэффективное расходование средств бюджета по укладке песка при существующем песчаном грунте	
1.1.	<i>Красный Бульвар, д.22,30</i>	162 208,90
1.2.	<i>Цифриновича, д.17,19,21,23,25</i>	461 710,50
1.3.	<i>Дубравная д.51,53; ул. Лесная, д. 3,5.</i>	195 906,00
1.4.	<i>ул. Северная, д.23,д.25,д.27,д.29; ул. Степана Разина, д. 36</i>	272 778,50
	Итого:	1 092 603,9
2.	Не подтверждены оплаченные по актам КС-2 объемы по укладке щебня в парковочных карманах. Средства подлежат возврату в бюджет	
2.1.	<i>Красный Бульвар, д.22,30</i>	51 988,72
2.2.	<i>Цифриновича, д.17,19,21,23,25</i>	48 654,00
2.3.	<i>Дубравная д.51,53; ул. Лесная, д. 3,5.</i>	98 040,00
	Итого:	198 682,72
3.	Не подтверждены оплаченные по актам КС-2 объемы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия. Средства подлежат возврату в бюджет	
3.1.	<i>Красный Бульвар, д.22,30</i>	307 575,00

3.2.	Цифриновича, д.17,19,21,23,25	410 100,00
3.3.	Дубравная д.51,53; ул. Лесная, д. 3,5.	232 560,00
	Итого:	950 235,00
	ВСЕГО:	2 241 521,62

9. При проверке Общественной территории по ул. 20-летия Победы (ремонт тротуаров) установлены дефекты и недочеты, которые указывают на то, что проведенные ремонтные работы не в полной мере привели к обеспечению повышения комфортности условий проживания граждан, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния общественной территории:

- наличие скоплений воды (лужи) после обильных осадков в районе дома по адресу 20 лет Победы, 59;

- прорастание растений сквозь уложенный асфальтобетон в районе домов 126, 128 по ул. 20 лет Победы. Данный факт свидетельствует о некачественном уплотнении асфальтобетона на данных участках тротуара;

- бордюрный камень заменен не на всех участках улицы, отдельные лестничные марши (р-н бассейна «Дельфин», р-н дома пожарной части №10) находятся в ненадлежащем состоянии, не ремонтировались вообще и не пригодны для перемещения маломобильных групп населения;

9. Выявленные нарушения свидетельствуют о недостаточном контроле со стороны МКУ «УКС г. Соликамска» и необоснованности принятых технических решений.

10. Считаем, что для достижения высокой оценки эффективности подпрограммы «Формирование современной городской среды» в дальнейшем, задачу благоустройства дворовых территорий необходимо решать комплексно и обязательно включать в перечень работы по озеленению территории в случае необходимости.

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен главе г. Соликамска-главе администрации г. Соликамска, Соликамскую городскую Думу, а также Соликамскую городскую прокуратуру.