

ИНФОРМАЦИЯ

по проверке целевого и эффективного расходования бюджетных средств, направленных на выполнение работ по благоустройству территории места отдыха у воды р. Боровая в рамках реализации мероприятий муниципальной адресной программы Соликамского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа»

ВЫВОДЫ:

1. Выполнение работ по благоустройству территории места отдыха у воды р.Боровой проводилось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» реализуемого в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Всего на мероприятие выделено и направлено – 18 390,3 тыс. руб. (в т.ч. 1 839,0 тыс.руб. – средства бюджета СМО).

2. Исполнение работ произведено по двум контрактам:

- гражданско-правовой договор № 28/A2023-12 от 03.02.2023 г. В состав работ по договору входят: демонтажные работы, обустройство проездов, парковки, тротуаров, устройство покрытий из террасной доски, песчаных покрытий, деревянного настила. Установка лежаков, навесов, гамаков, спасательной вышки, кабинок для переодевания, контейнерной площадки, туалета. Монтаж оборудования (детского и игрового), пешеходного ограждения, озеленение, освещение.

- дополнительно был заключен гражданско-правовой договор № 152/ПР-129 от 03.07.2023 г. на устройство системы видеонаблюдения.

В ходе проверки установлены следующие нарушения:

3. Превышение МБУ «УБ СМО» установленных договорами сроков оплаты. Договорами предусмотрена ответственность за неисполнение обязательств. Таким образом, неисполнение МБУ «УБ СГО» установленных обязательств могло привести к неэффективному расходованию средств бюджета на уплату пеней.

Кроме того, данные действия содержали признаки административных правонарушений, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях РФ.

4. Исполнительная документация по договору № 28/A2023-12 составлена с нарушением п.6.26. Технического задания. В частности: в составе исполнительной документации не представлены фотоматериалы по объекту (фотоальбом в бумажном виде – 1 экземпляр, на электронном носителе 1 экземпляр).

5. По договору № 152/ПР-129 отсутствует исполнительная и прочая документация (сертификаты и паспорта на используемые материалы и оборудование).

Отсутствие данных документов (в т.ч. на камеры видеонаблюдения и др.) не дают возможность определить, какое оборудование (модификация) было установлено. Так же необходимо отметить, что в случае поломки оборудования

(имеет гарантийный срок службы) могут возникнуть неэффективные расходы бюджета на его ремонт.

6. При визуальном осмотре и проверке объектов выполненных работ установлено следующее:

- отсутствует часть оборудования (комплект для игры в волейбол и гамак). Из ответа МБУ «УБ СМО» следует, что оборудование сломано в результате актов вандализма. Ведется работа по его восстановлению.

- сломана одна секция ограждения. В период контрольного мероприятия секция восстановлена.

- произведена оплата за посадку саженцев кизильника высотой 1,25-1,5 м в живую двухрядную изгородь (84 п.м). При осмотре установлено, что растения прижились частично и эффекта «живой изгороди» не получилось. Так же необходимо отметить, что высота высаженных кустарников составляет не более 80 см., что не соответствует документам о приемке. По нашему мнению работы по озеленению территории и устройству газона произведены некачественно. Считаем необходимым обратиться к Исполнителю работ и произвести подсадку не прижившихся кустарников.

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия направлен главе муниципального округа – главе администрации Соликамского муниципального округа, в Думу Соликамского муниципального округа, в прокуратуру г. Соликамска.