

ИНФОРМАЦИЯ

по проверке целевого и эффективного расходования бюджетных средств при реализации в 2023 году национального проекта «Образование» (федеральный проект «Молодежь России») и реализации программы комплексного развития молодежной политики в регионах РФ «Регион для молодых» (капитальный ремонт здания МАУ «Многофункциональный молодежный центр «Молодежь Соликамска»)

Выводы

1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный молодежный центр «Молодёжь Соликамска» создано в рамках Федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» национального проекта «Образование».

Объектом для размещения центра определено здание по адресу: г. Соликамск, ул. Белинского, д.15.

2. Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на создание МАУ «ММЦ «Молодежь Соликамска» составил 69 364,4 тыс. руб., в том числе средства бюджета СГО – 1 759,9 тыс. руб. Средства были использованы на оплату следующих расходов:

- разработка ПСД, капитальный ремонт здания (получатель субсидии МБУ «УРСИИ СГО»);
- приобретение оснащения и организация мероприятий (получатель субсидии МАУ «ММЦ «Молодежь Соликамска»).

3. Работы по разработке ПСД сданы исполнителем ООО «Стройпроект» с нарушением сроков, предусмотренных договором № 33ГПД-22 от 08.08.2022 г., на 196 дней.

На момент проведения контрольного мероприятия пеня Подрядчиком не уплачена. Дальнейшие меры (досудебные, судебные) по взысканию пени МБУ «УРСИИ СГО» не предпринимались. Предъявленная пеня в размере 82 917,77 руб. образует собой дебиторскую задолженность МБУ «УРСИИ СГО».

В соответствии с Соглашением от 01.03.2019 г. об оказании услуг по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности (п.2.3.) МКУ «ЦБУ» должен регистрировать на счетах бухгалтерского (бюджетного) учета без каких-либо пропусков или изъятий все операции Заказчика (МБУ «УРСИИ СГО») на основании первичных документов. Из пояснений директора МКУ «ЦБУ» (письмо от 29.07.2024 г. № 253-047-01-09-1428исх) МБУ «УРСИИ СГО» в адрес МКУ «ЦБУ» была направлена данная

претензия. По вине специалиста МКУ «ЦБУ» не была отражена в бухгалтерском учете Заказчика.

В ходе проверки установлено, что, в нарушение ч.1 ст.10, ч.1 ст.13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.7 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, образовавшаяся дебиторская задолженность не учтена в бухгалтерском учете Учреждения:

- ежемесячно не отражалась в регистрах бухгалтерского учета;
- при инвентаризации обязательств перед составлением отчетности;
- не отражалась в бухгалтерской бюджетной отчетности (месячной, квартальной, годовой).

Не отражение дебиторской задолженности в бухгалтерском учете, а также в бухгалтерской отчетности учреждения содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного п.п. 2-4 ст. 15.15.6. Кодекса об административных правонарушениях в РФ, мера ответственности – наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1,0 тыс. руб. до 30,0 тыс. руб.

4. Выявлены нарушения по использованию лома чёрных металлов (отходов), полученного в результате демонтажа чугунных радиаторов. Порядок использования возвратных материалов определен в п.3.28. заключенного договора № 7ГПД-23 от 09.06.2023г. Стоимость возвратных материалов составляет **351 000 руб.**

При проверке документов установлено, что данная сумма не уменьшила стоимость работ, а материалы не были переданы Заказчику. Данная сумма подлежит возврату в бюджет.

5. Произведена частичная замена чугунных радиаторов, предусмотренных к установке согласно ПСД, на биметаллические, согласована МБУ «УРСИИ СГО». При этом:

- нет обоснования, что замененные материалы имеют улучшенные характеристики;
- замена произведена без внесения изменений в проектную документацию и проведения теплового расчета, без изменения (уменьшения) цены контракта, без заключения дополнительного соглашения к договору.

Что противоречит нормам Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условиям заключенного договора №7ГПД-23 от 09.06.2023 г.

Разница в стоимости биметаллических радиаторов и чугунных составляет **356 972,78 руб.** Средства подлежат возврату в бюджет.

6. В ходе капитального ремонта системы отопления были установлены 198 чугунных секций бывших в употреблении, либо ранее монтированные чугунные радиаторы в систему отопления;

Независимым экспертом произведен расчет стоимости устранения недостатков, выявленных в ходе обследования системы отопления:

- Стоимость замены старых чугунных радиаторов (198 секций) на новые составляет **421 094,45 руб.** (в т.ч. НДС);

Результаты отражены в экспертном заключении специалиста №74-06-2024. Средства подлежат возврату в бюджет.

7. Оплата затрат по размещению отходов в размере **455 755,27 руб.** произведена МБУ «УРСИИ СГО» неправомерно, в отсутствие подтверждающих документов и с нарушением норм заключенного договора №7ГПД-23 от 09.06.2023 г. (п.4.4.26).

8. Установлены нарушения при проверке исполнительной документации: отсутствует журнал входного контроля, общий журнал производства работ, сертификаты соответствия на чугунные радиаторы просрочены на 4 года. Данные документы включены в состав исполнительной документации Приказами Минстроя России от 29.11.2022 № 1015/пр и от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», а так же условиями заключенного договора №7ГПД-23 от 09.06.2023г.

Предусмотренные Договором штрафные санкции за вышеуказанные нарушения не предъявлялись.

9. Руководители МБУ «УРСИИ СГО» подписали акты и согласовали замену материалов после их установки. Таким образом, строительный контроль осуществлен недолжным образом.

10. Предоставленные из федерального и краевого бюджетов средства на выполнение работ по капитальному ремонту помещений 202, 210, 214, расположенных в здании по адресу: г. Соликамск, ул. Белинского, д. 15, в размере 217 042,79 руб. были использованы неэффективно (нерезультативно), так как в данных помещениях выполняется перепланировка и меняется назначение помещений.

11. МАУ «ММЦ «Молодежь Соликамска» при оплате 13 из проверенных договоров за поставку оборудования, иных основных средств, за услуги по организации мероприятий нарушило условия по срокам оплаты.

Неисполнение установленных договорами обязательств могло привести к неэффективному расходованию средств бюджета на уплату пеней.

Кроме того, данные действия содержат признаки административных правонарушений, предусмотренных ч. 9 ст. 7.32.3 и ч.1 ст. 7.32.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

12. Нанесение граффити-изображений (мурала) на здании в г. Березники не соответствует заявленным условиям - доступ к информации при считывании QR-кода не осуществляется. Средства на его создание можно признать неэффективным расходованием средств бюджета. В ходе контрольного мероприятия данное нарушение было устранено.

Так же по результатам контрольного мероприятия администрации СГО указано, что в целях недопущения неправомерного расходования средств и соблюдения условий заявки ПК, необходимо своевременно вносить изменения в муниципальную программу с учетом фактического места проведения предполагаемых мероприятий. Так же при направлении заявки СГО в Пермский край необходимо было указать правильные места нанесения муралов.

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия направлен временно исполняющему полномочия главы городского округа – главы администрации Соликамского городского округа, в Думу Соликамского городского округа, в прокуратуру г. Соликамска.